



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



PROCESSO Nº: SEMA-PRO-2022/00145												RNI: 22,23%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS												Prazo: 120 dias
FUNDEFINCO: Rua Etichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris												
MUNICÍPIO: CONFRESA - MT												
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A Executar								Total
		Valor(R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	360 03,52	4,55	127 901,21	13,00%	29 481,20	27,00%	36 239,05	37,00%	22 355,06	23,00%	100,00%
002	SERVIÇO PRELIMINARES	171943,36	7,98	171 943,36	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
003	MOVIMENTO DE TERRA	44 365,12	2,06	35 492,10	80,00%	8 873,02	20,00%	-	-	-	-	100,00%
004	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	254 537,54	11,81	50 907,51	20,00%	203 630,03	80,00%	-	0,00%	-	-	100,00%
005	FECHAMENTOS EM ALVENARIA	95 393,97	4,43	9 539,40	10,00%	36 157,59	40,00%	47 696,98	50,00%	-	-	100,00%
006	REVESTIMENTO DE PISO	89 469,78	4,15	-	-	-	-	53 681,87	60,00%	35 787,91	40,00%	100,00%
007	REVESTIMENTO DE PAREDE	101 837,95	4,73	-	-	30 551,39	30,00%	50 918,98	50,00%	20 367,59	20,00%	100,00%
008	ESQUADRIAS	76 548,90	3,55	-	-	15 309,78	20,00%	45 929,34	60,00%	15 309,78	20,00%	100,00%
009	PINTURA	53 881,66	2,50	-	-	-	0,00%	10 778,33	20,00%	43 103,33	80,00%	100,00%
010	COBERTURA	114 314,74	5,30	-	-	34 294,42	30,00%	57 157,37	50,00%	22 862,95	20,00%	100,00%
011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37 370,70	1,76	-	-	18 985,35	50,00%	16 965,35	50,00%	-	0,00%	100,00%
012	CABEAMENTO ESTRUTURADO	27 455,91	1,27	-	-	8 236,77	30,00%	19 219,14	70,00%	-	0,00%	100,00%
013	SPDA	27 295,92	1,27	-	-	8 188,78	30,00%	19 107,14	70,00%	-	0,00%	100,00%
013	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18 706,16	0,87	-	-	9 353,08	50,00%	9 353,08	50,00%	-	0,00%	100,00%
014	APARELHOS E METAIS	10 049,04	0,47	-	-	2 009,81	20,00%	8 039,23	80,00%	-	-	100,00%
15.1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7 720,29	0,36	-	-	3 860,15	50,00%	3 860,15	50,00%	-	0,00%	100,00%
15.2.1	SUMIDOURO CIRCULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M²	6 913,00	0,32	-	-	-	-	6 913,00	100,00%	-	-	100,00%
15.2.2	FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO	9 308,80	0,43	-	-	-	0,00%	7 447,04	80,00%	1 861,76	20,00%	100,00%
016	BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO	12 834,04	0,60	-	-	-	-	-	-	12 834,04	100,00%	100,00%
017	MURETA COM GRADIL	616 138,52	28,59	-	-	184 841,56	30,00%	369 683,11	60,00%	61 613,85	10,00%	100,00%
018	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES	277 761,17	12,89	-	-	-	0,00%	55 552,23	20,00%	222 208,94	80,00%	100,00%
019	LIMPEZA GERAL	2 615,90	0,12	-	-	-	-	-	-	2 615,90	100,00%	100,00%
VALOR TOTAL		2 155 141,79	100,00	280 632,57	13,02%	592 772,92	27,51%	820 910,20	38,08%	461 125,11	21,40%	
VALOR ACUMULADO				280 632,57	13,02%	873 405,49	40,53%	1 694 015,68	78,60%	2 155 141,79	100,00%	



Assinado com senha por KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / GEPROC - 01/02/2023 às 15:35:12.
Documento Nº: 6719679-7192 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6719679-7192>

