



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



PROCESSO Nº: SEMA-PRO-2022/00145
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
 ENDEREÇO: RUA 24 A - JARDIM TANGARA II
 MUNICÍPIO: TANGARA DA SERRA - MT
 ASSUNTO: CONSTRUÇÃO
 BDI: 22,23%
 Prazo: 120 dias

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
		PERÍODO		A Executar								
		Valor(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	98078,52	5,62	18.952,58	18,00%	27.952,38	28,50%	35.769,68	36,50%	18.834,02	19,00%	100,00%
002	SERVIÇO PRELIMINARES	167377,44	9,59	167.377,44	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
003	MOVIMENTO DE TERRA	44.395,12	2,54	35.482,10	80,00%	8.873,02	20,00%	-	-	-	-	100,00%
004	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	204.537,04	14,58	20.957,01	10,00%	203.030,03	90,00%	-	0,00%	-	-	100,00%
005	FECHAMENTOS EM ALVENARIA	95.393,97	5,45	9.539,40	10,00%	38.157,59	40,00%	47.696,99	50,00%	-	-	100,00%
006	REVESTIMENTO DE PISO	89.499,78	5,12	-	-	-	-	83.681,67	80,00%	35.787,61	40,00%	100,00%
007	REVESTIMENTO DE PAREDE	101.837,05	6,83	-	-	30.851,38	30,00%	60.218,28	60,00%	20.267,66	20,00%	100,00%
008	ESQUADRIAS	87.222,25	5,00	-	-	17.484,45	20,00%	62.393,35	60,00%	17.484,45	20,00%	100,00%
009	PINTURA	63.891,89	3,59	-	-	-	0,00%	10.778,33	20,00%	43.105,33	80,00%	100,00%
10.1	ESTRUTURA METÁLICA	83.282,75	3,82	-	-	26.306,10	40,00%	37.987,66	60,00%	-	-	100,00%
10.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	61.051,09	2,92	-	-	-	-	26.628,00	50,00%	26.628,00	50,00%	100,00%
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.970,70	2,18	-	-	18.985,35	50,00%	18.985,35	50,00%	-	0,00%	100,00%
11.2	CARFAMENTO ESTRUTURADO	22.444,61	1,27	-	-	8.298,77	30,00%	14.916,14	70,00%	-	0,00%	100,00%
11.3	SPDA	27.295,62	1,58	-	-	8.188,78	30,00%	19.107,14	70,00%	-	0,00%	100,00%
11.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.708,18	1,07	-	-	9.353,08	50,00%	9.353,08	50,00%	-	0,00%	100,00%
11.5	APARELHOS E METAIS	10.049,04	0,58	-	-	2.009,61	20,00%	8.039,23	80,00%	-	-	100,00%
15.1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.720,29	0,44	-	-	3.850,15	50,00%	3.850,15	50,00%	-	0,00%	100,00%
15.2	SUMIDOURO CIRCULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO 2,84 M, ALTURA 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M²	6.913,80	0,40	-	-	-	-	6.913,80	100,00%	-	-	100,00%
15.2.2	FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO	9.308,80	0,53	-	-	-	0,00%	7.447,04	80,00%	1.861,76	20,00%	100,00%
016	BANCAÍDAS, RODASBANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO	12.834,04	0,74	-	-	-	-	-	-	12.834,04	100,00%	100,00%
017	MURO DE DIVISÃO E MURTAÇÃO (GRATI)	344.721,71	19,75	-	-	103.416,61	30,00%	209.833,03	60,00%	34.472,17	10,00%	100,00%
018	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES	134.831,64	7,73	-	-	-	0,00%	26.886,33	20,00%	107.945,31	80,00%	100,00%
019	LIMPEZA GERAL	1.291,85	0,07	-	-	-	-	-	-	1.291,85	100,00%	100,00%
VALOR TOTAL		1.745.778,83	100,00	279.009,00	15,98%	505.984,40	28,98%	841.434,10	36,75%	319.291,33	18,26%	
VALOR ACUMULADO				279.009,00	15,98%	784.993,41	44,87%	1.426.487,50	81,71%	1.745.778,83	100,00%	



SINFRA/2022/00145



Assinado com senha por KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / GEPROC - 01/02/2023 às 13:57:58.
 Documento Nº: 6714622-7192 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6714622-7192>

